

COMUNITA' MONTANA DEI MONTI REVENTINO TIRIOLO MANCUSO

**Via Miguel Cervantes n. 10
88049 SOVERIA MANNELLI (CZ)**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N° 134 del 18 GIU. 2013 REG. GEN.

(Rif. N. 94 del 14 GIU. 2013 registro del settore tecnico)

ORIGINALE

OGGETTO: Potenziamento e riqualificazione strutture (centri) di aggregazione Giovanile esistenti.- Lavori di "Riqualificazione piazzetta adiacente al Municipio" in Miglierina .- Impresa MOLINARIO Giuseppe da Serrastretta .- **CUP F93G10000160005 - CIG Z48052E801** – Approvazione e liquidazione I° SAL .- Importo € 26.378,00 compresa IVA al 21%.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 70 del 27.12.2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo il "Centro di aggregazione giovanile Reventino-I° lotto" dell'importo complessivo di € 308.000,00 redatto dall'U.T. dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale n. 74 del 22.03.2012, l'incarico per la progettazione esecutiva, D. L. e coordinamento sicurezza veniva conferito ai professionisti Arch. Attilio MAZZEI e Geom. Antonio GRILLO;
- con deliberazione di Giunta n. 52 del 08.05.2012 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dai professionisti incaricati, dell'importo complessivo di € 308.000,00;
- con propria determinazione n° 230 del 05.11.2012, i lavori di "Riqualificazione piazzetta adiacente al Municipio" in Miglierina, sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa MOLINARO Giuseppe da Serrastretta con il ribasso del 9,51%;
- con la predetta determinazione, a favore dell'Impresa appaltatrice, veniva impegnata la somma complessiva di € 29.577,36 di cui € 24.444,10 per lavori ed oneri sicurezza ed € 5.133,26 per IVA al 21%;
- in data 15.11.2012 con l'Impresa appaltatrice è stato stipulato il contratto n. 312 di Rep. registrato allo Ufficio del Registro di Soveria Mannelli in data 21.11.2012 al n. 286 Serie I°;
- con processo verbale in data 22.11.2012 la D. L. ha proceduto alla consegna dei lavori fissando l'ultimazione degli stessi al 21.03.2013;
- i lavori sono stati sospesi una prima volta dal 27.11.2012 al 10.12.2012 ed una seconda volta dal 21.12.2012 al 03.01.2013;
- i lavori rimasero sospesi una terza volta 19.03.2013 al 01.05.2013;
- in funzione delle predette sospensioni, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva rideterminato al 31.05.2013;
- con nota del 08.05.2013, acquisita agli atti in pari data con prot. 520, la D. L. ha trasmesso il I° SAL per lavori eseguiti a tutto il 07.05.2013;

Visto il I° SAL dal quale emerge che i lavori eseguiti ammontano ad € 21.944,98 al netto del ribasso d'asta del 9,51% compreso oneri sicurezza;

Visto il certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP in data 08.05.2013, dal quale emerge che all'Impresa appaltatrice bisogna corrispondere la somma di € 26.378,00 di cui € 21.800,00 per lavori ed oneri sicurezza al netto delle ritenute di garanzia ed € 4.578,00 per IVA al 21%;

Vista la fattura n. 5 del 13.05.2013, acquisita agli atti in data 14.05.2013 con prot. 550, dell'importo complessivo di € 26.378,00 compresa IVA al 21%;

Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa aggiudicataria tramite DURC, in atti al prot. 750 del 14.06.2013;

Vista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187;

Ritenuto procedere alla liquidazione della predetta fattura n. 5/2013 nei termini previsti;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 1 del 01.08.2012 il sottoscritto Responsabile del settore tecnico è stato nominato titolare di Posizione Organizzativa, e con provvedimento del Dirigente Unico del 02.08.2012 allo stesso sono state delegate le funzioni inerenti l'attività gestionale dirigenziale del settore di propria competenza;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l'effetto:

- di approvare il I° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 07.05.2013 dall'impresa MOLINARO Giuseppe da Serrastretta relativo l'appalto dell'intervento denominato "Riqualificazione Piazzetta antistante il Municipio" in Miglierina, nell'ambito del progetto generale denominato "Potenziamento e riqualificazione strutture (centri) di aggregazione Giovanile esistenti", dell'importo complessivo di € 21.800,00 al netto del ribasso d'asta del 9,51% compreso oneri sicurezza.-
- di liquidare, a favore dell'impresa appaltatrice MOLINARO Giuseppe da Serrastretta, la somma complessiva di € 26.378,00 di cui € 21.800,00 per lavori ed oneri sicurezza al netto delle ritenute di garanzia ed € 4.578,00 per IVA al 21% giusto risultanze del certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 08.05.2013 per saldo fattura n. 5 del 13.05.2013.-
- di richiedere alla Cassa DD. PP. l'accreditamento della somma di € 26.378,00 da corrispondere all'impresa MOLINARO Giuseppe da Serrastretta per saldo I° S.A.L. -
- di procedere alla materiale erogazione non appena la Cassa DD. PP. procederà all'accreditamento della relativa rata.-
- di dare atto che la spesa è imputata sui fondi di cui al codice di bilancio 2030101 Cap. (3270), residui, ad oggetto "Realizzazione opere nel settore del turismo, itinerari ed aree attrezzate" a tal fine impegnata con propria determinazione n. 230 del 05.11.2012.-

Soveria Mannelli 11 4 GIU. 2013



Geom. Francesco MASTROIANNI

Visto di regolarità contabile, amministrativo e fiscale dell'atto di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.-

Soveria Mannelli 28/06/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angela RIZZO